

NO.7



新庁舎建設工事進捗状況

レンガ受け基礎の施工

新庁舎では一部外壁にレンガを使用します。そのレンガを積むための基礎の施工の様子です。(左:配筋)(右:コンクリート打設)



基礎埋戻し

レンガ受けの打設終了後、基礎の埋戻しを行いました。
いよいよ1階の柱や壁の施工に入ります。



1階 柱・壁(配筋・型枠)

1階の柱・壁の配筋および型枠の施工を行いました。



1階 梁・2階スラブ(型枠)

1階の梁・スラブの型枠の施工を行いました。



1階 梁・2階スラブ(配筋)

1階の梁・スラブの配筋の施工を行いました。

梁の鉄筋は型枠の中で組むことができないため、鉄筋を組んでから型枠に落とします。

(写真右上)

梁を型枠に落としてからスラブの配筋を行いました。



工事中、工事車両等の出入りにご注意ください。